

OFICIO DE AUTORIZACIÓN		FECHA										
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN AUTORIZADA	CONTRATADO	PAGADO	COMPROB.	POR COMPROBAR	AVANCE		PERIODO DE EJECUCION	CONTRATISTA	
								FIS.	FIN.			
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-080-001												
22 de abril de 2022												
2022/FAISM080001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA BARRIO CRUCERO EN LA LOCALIDAD DE ATLALCO	ATLALCO	977,341.79	977,341.79	293,202.54	293,202.54	684,139.25	30%	30.0%	30/04/2022 AL 28/06/2022 60 DIAS	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL	
2022/FAISM080002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE HIDALGO, CERRO COLORADO, CERRO Y 3 TUMBAS DE BO. PLACETA EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN	MECATLAN	855,250.44	855,250.44	256,575.13	256,575.13	598,675.31	30%	30.0%	30/04/2022 AL 28/06/2022 60 DIAS	RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ	
2022/FAISM080003	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. CENTRO, BO. NUEVO, BO. PLACETA Y BO. ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN	MECATLAN	540,058.44	540,058.44	162,017.53	162,017.53	378,040.91	30%	30.0%	30/04/2022 AL 28/06/2022 60 DIAS	HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ	
2022/FAISM080004	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN BO. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN	MECATLAN	432,749.26	432,749.26	259,805.22	259,805.22	172,944.04	30%	30.0%	10/05/2022 AL 08/07/2022 60 DIAS	ALIPIO FLORES ORDAZ	
2022/FAISM080005	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO TEPEPOXCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	SANTA TERESA	866,017.40	866,017.40	259,805.22	259,805.22	606,212.18	30%	30.0%	30/04/2022 AL 28/06/2022 60 DIAS	ORLANDO MATEOS PEREZ	
2022/FAISM080006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 03 DE MAYO Y CALLE CRUZO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	SANTA TERESA	2,168,224.38	2,167,490.42	650,247.13	650,247.13	1,517,243.29	30%	30.0%	13/05/2022 AL 26/07/2022 75 DIAS	ACEROS ALONSO SA DE CV	
2022/FAISM080007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BARRIO TEIXSINTLA EN LA LOCALIDAD DE XOXOLPA	XOXOLPA	1,217,014.92	1,217,014.92	885,390.41	885,390.41	331,624.51	75%	72.8%	30/04/2022 AL 28/06/2022 60 DIAS	ALIPIO FLORES ORDAZ	
2022/FAISM080008	REPARILLACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPAN	AHUATITLA	521,567.12	521,567.12	156,470.14	156,470.14	365,096.98	30%	30.0%	30/04/2022 AL 28/06/2022 60 DIAS	JORGE LUIS CONTRERAS MELO	
TOTALES:			7,578,223.75	7,577,489.79	2,923,513.32	2,923,513.32	4,653,976.47					
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-080-001												
22 de abril de 2022												
2022/FAISM080009	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PEPEYOCATITLA.	PEPEYOCATITLA	916,436.27	916,436.27	274,930.88	274,930.88	641,505.39	30%	30.0%	10/05/2022 AL 08/07/2022 60 DIAS	ALIPIO FLORES ORDAZ	
2022/FAISM080010	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE LA CEIBA EN LA LOCALIDAD DE TLALCHIHUAYALICA	TLALCHIHUAYALICA	1,390,334.61	1,390,334.61	417,100.38	417,100.38	973,234.23	30%	30.0%	13/05/2022 AL 26/07/2022 75 DIAS	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL	
TOTALES:			2,306,770.88	2,306,770.88	692,031.26	692,031.26	1,614,739.62					
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-080-003												
03 de mayo de 2022												
2022/FAISM080011	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE OLMA	OLMA	2,029,688.40	916,436.27	274,930.88	274,930.88	641,505.39	30%	30.0%	20/05/2022 AL 02/08/2022 75 DIAS	ARIEL SAENZ HERNANDEZ	
2022/FAISM080012	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE BO. 5 DE MAYO HUEYAPA EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA	YAHUALICA	1,725,550.38	1,390,334.61	417,100.38	417,100.38	973,234.23	30%	30.0%	20/05/2022 AL 02/08/2022 75 DIAS	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES	
TOTALES:			3,755,238.78	2,306,770.88	692,031.26	692,031.26	1,614,739.62					



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAHUALICA, HGO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES 2022



OFICIO DE AUTORIZACIÓN		FECHA									
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN AUTORIZADA	CONTRATADO	PAGADO	COMPROB.	POR COMPROBAR	AVANCE		PERIODO DE EJECUCION	CONTRATISTA
								FIS.	FIN.		