

24 DE julio DE 2024

OFICIO DE AUTORIZACIÓN		FECHA									
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN AUTORIZADA	CONTRATADO	PAGADO	COMPROB.	POR COMPROBAR	AVANCE		PERIODO DE EJECUCION	CONTRATISTA
								FIS.	FIN.		
HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-080-001		01 de Marzo de 2024									
2024/FAISM080001	Construcción de Alumbrado Público en Calle de Acceso Principal en la Localidad de Tlalchihualica	Tlalchihualica	2,537,877.00	2,536,793.46	4,092,150.62	1,555,357.15	981,436.31	65%	61.3%	20/03/2024 AL 17/06/2024 90 DIAS	CONSTRUCCIONES FERROVER,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIARIF
T O T A L E S :			2,537,877.00	2,536,793.46	4,092,150.62	1,555,357.15	981,436.31				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-080-002		05 de Marzo de 2024									
2024/FAISM080002	Construcción de Alumbrado Público en calle de acceso principal en la Localidad de Santa Teresa	Santa Teresa	1,773,488.78	1,772,211.32	1,772,211.32	1,117,121.13	655,090.19	40%	37.0%	28/03/2024 AL 25/06/2024 90 DIAS	EMILI JAZMIN ALARCON ARENAS
T O T A L E S :			1,773,488.78	1,772,211.32	1,772,211.32	1,117,121.13	655,090.19				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-080-003		05 de Marzo de 2024									
2024/FAISM080003	Rehabilitación de Calles con Concreto Hidráulico en la Localidad de Mangocuatitla	Mangocuatitla	1,211,529.64	1,269,593.52	718,179.95	718,179.95	551,413.57	45%	43.4%	04/04/2024 AL 17/06/2024 75 DIAS	PLUTARCO GONZALEZ DEL ANGEL
2024/FAISM080004	Rehabilitación de Pavimentación Hidráulica de Calles en la Localidad de Yahualica	Yahualica	2,726,674.91	2,725,671.95	1,863,952.86	1,863,952.86	861,719.09	70%	68.4%	28/03/2024 AL 25/06/2024 90 DIAS	PLUTARCO GONZALEZ DEL ANGEL
2024/FAISM080005	Construcción de Alumbrado Público en Bo. Arriba y Bo. Abajo en la Localidad de Los Naranjos	Los Naranjos	1,484,190.42	1,484,190.42	1,484,190.42	1,484,190.42	0.00	100%	100.0%	04/04/2024 AL 17/06/2024 75 DIAS	EMELIN JAZMIN ALARCON ARENAS
T O T A L E S :			1,484,190.42	1,484,190.42	1,484,190.42	1,484,190.42	0.00				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-080-004		12 de Marzo de 2024									
2024/FAISM080006	Construcción de Alumbrado Público en Calle de Acceso Principal en la Localidad de Tepetitla	Tepetitla	2,214,952.95	2,214,952.95	2,213,795.17	1,270,269.50	943,525.68	45%	42.6%	29/03/2024 AL 26/06/2024 90 DIAS	CONSTRUCCIONES FERROVER,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
T O T A L E S :			2,214,952.95	2,214,952.95	2,213,795.17	1,270,269.50	943,525.68				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-080-005		13 de Marzo de 2024									
2024/FAISM080007	Construcción de Alumbrado Público en Calle de Acceso Principal en la Localidad de Tepehixpa	Tepehixpa	1,030,573.21	1,030,573.21	1,030,573.21	1,030,573.21	0.00	100%	100.0%	04/04/2024 AL 17/06/2024 75 DIAS	EMELIN JAZMIN ALARCON ARENAS
T O T A L E S :			1,030,573.21	1,030,573.21	1,030,573.21	1,030,573.21	0.00				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-080-007		02 de Abril de 2024									
2024/FAISM080008	Construcción de Pavimentación de Concreto Hidráulico en Calles en la Localidad de Atlalco	Atlalco	1,677,556.29	1,676,556.29	1,243,312.63	502,966.89	1,173,589.40	30%	30.0%	27/04/2024 al 25/07/2024 90 DIAS	FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ
T O T A L E S :			1,677,556.29	1,676,556.29	1,243,312.63	502,966.89	1,173,589.40				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-080-008		02 de Abril de 2024									
2024/FAISM080009	Construcción de Pavimentación de Concreto Hidráulico en Bo. Piaakako, Loc. Santa Teresa	Santa Teresa	1,545,753.94	1,545,753.94	1,545,753.94	1,545,753.94	0.00	100%	100.0%	19/04/2024 AL 01/07/2024 75 DIAS	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA QATS S.A. DE C.V. Y
2024/FAISM080010	Construcción de Pavimentación de Concreto Hidráulico en Calle Sin Nombre de la Localidad de Xoxolpa	Xoxolpa	2,909,368.72	2,908,284.73	1,928,053.51	1,928,053.51	980,231.22	67%	66.3%	27/04/2024 al 25/07/2024 90 DIAS	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA QATS S.A. DE C.V. Y
2024/FAISM080011	Construcción de Pavimentación de Concreto Hidráulico en la Localidad de Tecacalax	Tecacalax	1,497,758.16	1,497,758.16	748,879.08	748,879.08	748,879.08	48%	50.0%	19/04/2024 AL 01/07/2024 75 DIAS	EMELIN JAZMIN ALARCON ARENAS
T O T A L E S :			1,497,758.16	1,497,758.16	748,879.08	748,879.08	748,879.08				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-080-009		10 de Abril de 2024									
2024/FAISM080012	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico en Bo. Ixtlapal y Bo. Abajo en la Localidad de Tlalchihualica	Tlalchihualica	3,083,807.38	3,082,263.02	2,509,936.76	1,771,936.11	1,310,326.91	60%	57.5%	03/05/2024 AL 31/07/2024 90 DIAS	KARLA GISELLE GONZALEZ GARCIA
T O T A L E S :			3,083,807.38	3,082,263.02	2,509,936.76	1,771,936.11	1,310,326.91				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-080-010		12 de Abril de 2024									
2024/FAISM080013	Ampliación de Pavimentación Hidráulica de Acceso Principal a la Localidad de Chiatitla	Chiatitla	1,347,378.49	1,347,378.49	805,898.70	805,898.70	541,479.79	60%	59.8%	26/04/2024 AL 09/07/2024 75 DIAS	KARLA CELINA FAYAD CABALLERO
2024/FAISM080014	Construcción de Andadores de Concreto Hidráulico en la Localidad de Tetla	Tetla	487,180.00	487,180.00	146,154.00	146,154.00	341,026.00	30%	30.0%	26/04/2024 AL 09/07/2024 75 DIAS	PLUTARCO GONZALEZ DEL ANGEL
T O T A L E S :			1,834,558.49	1,834,558.49	952,052.70	952,052.70	882,505.79				

24 DE julio DE 2024

OFICIO DE AUTORIZACIÓN		FECHA									
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN AUTORIZADA	CONTRATADO	PAGADO	COMPROB.	POR COMPROBAR	AVANCE		PERIODO DE EJECUCION	CONTRATISTA
								FIS.	FIN.		
HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-080-011 25 de Abril de 2024											
2024/FAISM080015	Construcción de Pavimentación y Andador de Concreto Hidráulico en la Localidad de Tepehixpa	Tepehixpa	458,425.51	458,425.51	137,527.65	137,527.65	320,897.86	30%	30.0%	10/05/2025 AL 23/07/2024 75 DIAS	ANTONIO CERRILLA MANDUJANO
T O T A L E S :			458,425.51	458,425.51	137,527.65	137,527.65	320,897.86				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-080-012 29 de Abril de 2024											
2024/FAISM080016	Construcción de Pavimentación de Concreto Hidráulico en la Localidad de Xóchitl	Xóchitl	1,119,122.89	1,119,122.89	1,068,695.89	1,068,695.89	50,427.00	98%	95.5%	29/05/2024 AL 27/07/2024 60 DIAS	ALBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
2024/FAISM080017	Construcción de Calles y Andadores con Concreto Hidráulico en la Localidad de Mesa Larga	Mesa Larga	1,493,547.75	1,493,547.75	1,073,574.52	448,064.32	1,045,483.43	30%	30.0%	28/05/2024 AL 27/07/2024 60 DIAS	LUCIA VENTURA VITAL
T O T A L E S :			1,119,122.89	1,119,122.89	1,068,695.89	1,068,695.89	50,427.00				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-080-013 10 de Mayo de 2024											
2024/FAISM080018	Construcción de Pavimentación Hidráulica del Tramo Chompeletla - Santa Teresa en la Localidad de Chompeletla	Chompeletla	3,135,532.17	3,134,421.22	940,326.37	940,326.37	2,194,094.85	30%	30.0%	30/05/2024 AL 27/08/2024 90 DIAS	CRISTIAN LARA DE LA ROSA
2024/FAISM080019	Construcción de Guarniciones y Banquetas en Calles de Bo Abajo de la Localidad de Tlalchihualica	Tlalchihualica	1,687,289.70	1,686,089.70	1,107,355.50	1,107,355.50	578,734.20	70%	65.7%	30/05/2024 AL 27/08/2024 90 DIAS	JOSE LUIS GARCIA AGUILAR
2024/FAISM080020	Construcción de Muro de Contención a la Localidad de Tlalchihualica	Tlalchihualica	1,397,183.69	1,397,183.69	826,495.20	419,155.10	978,028.59	35%	30.0%	28/05/2024 AL 27/07/2024 60 DIAS	LUCIA VENTURA VITAL
2024/FAISM080021	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calles y Andadores, Localidad Pepeyocatlita.	Pepeyocatlita	1,650,000.00	1,650,000.00	1,377,257.09	1,377,257.09	2,037,092.76	87%	83.5%	29/05/2024 AL 27/07/2024 60 DIAS	ALBERTO HERNANDEZ MARQUEZ
T O T A L E S :			3,135,532.17	3,134,421.22	940,326.37	940,326.37	2,194,094.85				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-080-014 10 de Mayo de 2024											
2024/FAISM080022	Construcción de Pavimentación de Concreto Hidráulico en Calles sin Nombre, Oxeloco	Oxeloco	2,911,800.00	2,910,132.52	873,039.76	873,039.76	2,037,092.76	30%	30.0%	31/05/2024 AL 28/08/2024 90 DIAS	RUTH VALERIA GARCIA NOCHEBUENA
T O T A L E S :			2,911,800.00	2,910,132.52	873,039.76	873,039.76	2,037,092.76				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-080-015 27 de Mayo de 2024											
2024/FAISM080023	Construcción de Pavimentación Hidráulica Acceso a la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García en la Localidad de Mecatlán	Mecatlán	3,134,880.79	3,134,880.79	940,464.24	940,464.24	2,194,416.55	30%	30.0%	18/06/2024 AL 16/09/2024 90 DIAS	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR ODDAHL, SOCIEDAD DE CAPITAL VARIABLE
T O T A L E S :			3,134,880.79	3,134,880.79	940,464.24	940,464.24	2,194,416.55				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-080-016 12 de Junio de 2024											
2024/FAISM080024	Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario en la Localidad de Mecatlán	Mecatlán	2,354,100.00	2,354,100.00	1,177,050.00	1,177,050.00	1,177,050.00	56%	50.0%	25/06/2024 AL 22/09/2024 90 DIAS	LECORT INNOVACION EN CONSTRUCCION S.A DE CV.
2024/FAISM080025	Construcción de Muro de Contención en el Barrio La Ceiba en la Localidad de El Arenal	El Arenal	714,985.91	714,985.91	357,492.96	357,492.96	357,492.95	56%	50.0%	25/06/2024 AL 07/09/2024 75 DAS	PABLO PACHECO HERNANDEZ
T O T A L E S :			2,354,100.00	2,354,100.00	1,177,050.00	1,177,050.00	1,177,050.00				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-080-017 12 de Junio de 2024											
2024/FAISM080026	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calles y Andadores en la Localidad de Tepetitla	Tepetitla	1,027,879.75	1,027,879.75	308,363.93	308,363.93	1,027,879.75	0%	0.0%	26/06/2024 AL 24/08/2024 90 DAS	PABLO PACHECO HERNANDEZ



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAHUALICA, HGO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES 2024



24 DE julio DE 2024

OFICIO DE AUTORIZACIÓN		FECHA									
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN AUTORIZADA	CONTRATADO	PAGADO	COMPROB.	POR COMPROBAR	AVANCE		PERIODO DE EJECUCION	CONTRATISTA
								FIS.	FIN.		
2024/FAISM080027	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Diferentes Calles en la Loc. Huexoapa	Huexoapa	3,084,776.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	#DIV/0!	17/07/2024 AL 14/10/2024 90 DIAS	0
T O T A L E S :			1,027,879.75	1,027,879.75	308,363.93	308,363.93	1,027,879.75				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-080-018		25 de Junio de 2024									
2024/FAISM080028	Construcción de Muro de Contención y Alcantarilla en la Localidad de Aguacatitla	Aguacatitla	1,466,630.00	1,466,630.00	0.00	0.00	1,466,630.00	0%	0.0%	05/07/2024 AL 17/09/2024 75 DAS	0
T O T A L E S :			1,466,630.00	1,466,630.00	0.00	0.00	1,466,630.00				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-080-019		01 de Julio de 2024									
2024/FAISM080029	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Barrio Tepepoxco a 4 Caminos en la Localidad de Santa Teresa	Santa Teresa	1,596,900.00	1,596,900.00	0.00	0.00	1,596,900.00	0%	0.0%	00/01/1900	0
2024/FAISM080030	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Col. 1ro. de Mayo en la Localidad de Zoquitipan	Zoquitipan	2,050,337.92	2,048,837.92	614,651.38	0.00	2,048,837.92	0%	0.0%	20/07/2024 AL 17/10/2024 90 DIAS	MARICELA DEL ANGEL HERNANDEZ
2024/FAISM080031	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en Bo. La Ceiba en la Localidad de Santa Teresa	Santa Teresa	1,574,526.27	1,574,526.27	0.00	0.00	1,574,526.27	0%	0.0%	10/07/2024 AL 22/09/2024 75 DIAS	MARICELA DEL ANGEL HERNANDEZ
T O T A L E S :			5,221,764.19	5,220,264.19	614,651.38	0.00	5,220,264.19				
HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-080-020		18 de Julio de 2024									
2024/FAISM080032	Construcción de Escalinatas en Calle Sin Nombre, Localidad Huitznopala	Huitznopala	566,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	#DIV/0!	00/01/1900	0
2024/FAISM080033	Construcción de Losa de Alcantarilla en Calle Sin Nombre en la Localidad de Tlachiyahualica	Tlachiyahualica	2,091,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	#DIV/0!	00/01/1900	0
2024/FAISM080034	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad de Mangocuatitla	Mangocuatitla	1,449,140.14	1,449,140.14	434,742.04	0.00	1,449,140.14	0%	0.0%	00/01/1900	0
T O T A L E S :			4,106,240.14	1,449,140.14	434,742.04	0.00	1,449,140.14				