

ÓRGANO RECTOR: _____ MUNICIPIOS
 UNIDAD PRESUPUESTAL: _____ YAHUALICA
 NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: _____ FAISM
 ENCARGADO DEL FONDO: _____ YAHUALICA
 EJERCICIO DEL RECURSO: _____ 2024

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
 NOMBRE: _____ ANA BAUTISTA HERNANDEZ
 CARGO: _____ ADMINISTRATIVO
 CORREO ELECTRÓNICO: _____ ABHRamirez96@gmail.com
 TELÉFONO(S): _____ 5618536601

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
 MINISTRACIONES DIRECTAS



N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:						PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
29	HID240402465795	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES Y ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE MECATLÁN - 389905	2024/FAISM080040	MUNICIPAL	\$2,548,100.00	\$2,548,100.00	\$2,548,100.00	\$2,548,100.00	\$2,022,022.87	\$2,022,022.87	79%	
30	HID240302413447	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 190743	2024/FAISM080400	MUNICIPAL	\$579,420.00	\$579,420.00	\$579,420.00	\$579,420.00	\$579,420.00	\$579,420.00	100%	
31	HID240402465644	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAJE - 389536	2024/FAISM080041	MUNICIPAL	\$241,618.71	\$241,618.71	\$241,618.71	\$241,618.71	\$241,618.71	\$241,618.71	100%	
32	HID240402465700	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CRISOLCO - 389632	2024/FAISM080042	MUNICIPAL	\$818,500.00	\$818,500.00	\$818,500.00	\$818,500.00	\$659,213.58	\$659,213.58	81%	
33	HID240402465656	REHABILITACION DE CARRETERA DE CRUCERO TEPETITLA A YAHUALICA DEL KM 0,000.00 AL KM 5,318.00 - 389559	2024/FAISM080043	MUNICIPAL	\$2,693,280.00	\$2,693,280.00	\$2,693,280.00	\$2,693,280.00	\$2,136,646.01	\$2,136,646.01	79%	
34	HID240402465646	CONSTRUCCIÓN DE DRENPLUVIAL EN ARROYO DE ACALAMATITLA - 389538	2024/FAISM080044	MUNICIPAL	\$870,722.00	\$870,722.00	\$870,722.00	\$870,722.00	\$705,887.22	\$705,887.22	81%	
35	HID240402465717	CONSTRUCCION DE PUENTE EN BARRIO MANGOCUAYO DE LA LOCALIDAD DE TAMALCUATITLA - 389666	2024/FAISM080045	MUNICIPAL	\$815,360.00	\$815,360.00	\$815,360.00	\$815,360.00	\$244,608.00	\$244,608.00	30%	
36	HID240402471872	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 21 DE MARZO CON C.C.T.13DPBO264I EN LA LOCALIDAD DE TENAMAXTEPEC - 404200	2024/FAISM080047	MUNICIPAL	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$840,000.00	\$840,000.00	30%	
TOTAL					\$ 58,995,127.77	\$ 58,995,127.77	\$ 58,995,127.77	\$ 58,995,127.77	\$ 52,884,043.45	\$ 52,884,043.45	92%	

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.
 EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESAGREGUE EN VARIOS FOLIOS AGREGAR SUBTOTALES POR OBRA.
 NO OMITO COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.

ELABORÓ
 ARQ. ANA BAUTISTA HERNANDEZ
 ADMINISTRATIVO DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ
 I.F.F. Y C.P. TANIA BAUTISTA BAUTISTA
 TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
 C. FRANCISCA LARA VELAZQUÉZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE YAHUALICA